

MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA. REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024															
DICIEMBRE															
EJERCICIO CERRADO															
NOMBRE DEL PROGRAMA: 0205 - EJERCICIO DEL GASTO PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS															
NOMBRE DEL COMPONENTE:		02050101 - Implementar una gestión del ejercicio del gasto público enfocada en resultados y en la mejora continua.													
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):		02050101005001 - MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REFERENTES AL GASTO PÚBLICO													
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre		Porcentaje de gestiones atendidas													
Definición		Del total de gestiones programadas atender, este indicador mostrara el porcentaje que ya fue atendido en el Municipio.													
Método de cálculo		(Número de gestiones solicitadas/ Número de gestiones atendidas)*100													
Tipo		Dimensión			Frecuencia de medición			Unidad de medida			Tipo de valor			Sentido esperado	
Gestión		Eficiencia			Trimestral			100			% Porcentaje de gestiones			Ascendente	
META															
Descripción		100													
Unidad de medida		% Porcentaje de gestiones													
VIVIENDAS															
Cantidad Programada		314													
Descripción		Viviendas													
AVANCE DE METAS															
Trimestre		Programada			Actualizada			Alcanzada			Porcentaje				
Primero		25			0			75			300 %				
Segundo		25			0			100			400 %				
Tercero		25			0			20			80 %				
Cuarto		25			0			25			100 %				
Acumulado		100			0			220			220 %				
DESGLOSE DE BENEFICIARIOS															
Total de Beneficiarios programados: 1102															
Programados										1102 BENEFICIARIOS					
DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)		APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFI CIARIOS	
				1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALEN DARIO TRIMESTRE		
				AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO				
SERVICIO: MSMH/1-24 - SERVICIOS PERSONALES- SEGURIDAD PUBLICA		282,038.06	282,038.06	19,875.30	19,875.30	92,487.96	92,487.96	53,015.16	53,014.86	116,659.64	116,659.94	100 %	100 %	OTROS: 1102	
SERVICIO: MSMH5-241PM - SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		808,127.80	808,127.80	217,856.50	217,856.50	105,052.57	105,052.57	208,774.76	208,774.76	276,443.97	276,443.97	100 %	100 %	OTROS: 1102	
SERVICIO: MSMH6-241PM - 1.PM. SERVICIOS Y ACCIONES PARA PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO.		108,955.76	108,955.76	0.00	0.00	63,973.76	63,973.76	27,180.00	27,180.00	17,802.00	17,802.00	100 %	100 %	OTROS: 1102	
SERVICIO: MSMH7-241PM - 1.PM. ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASUNTOS CULTURALES, ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y GASTOS CEREMONIALES.		373,244.02	373,244.02	8,120.00	8,120.00	169,046.95	169,046.95	60,900.00	60,900.00	135,177.07	135,177.07	100 %	100 %	OTROS: 1102	

1/8

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02050101 - Implementar una gestión del ejercicio del gasto público enfocada en resultados y en la mejora continua.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02050101005002 - MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REFERENTES AL GASTO PÚBLICO

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de gestiones atendidas
Definición	Del total de gestiones programadas atender, este indicador mostrara el porcentaje que ya fue atendido en el Municipio.
Método de cálculo	(Número de gestiones solicitadas/ Número de gestiones atendidas)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	% Porcentaje de gestiones	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	% Porcentaje de gestiones

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	0	0 %
Segundo	25	0	0	0 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	0	0 %
Acumulado	100	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	314
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS	
Total de Beneficiarios programados: 1102	
Programados	1102 BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	AVANCE DE	PRESUPUESTO	%	
			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	DARIO	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	TRIMESTRE	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02050101 - Implementar una gestión del ejercicio del gasto público enfocada en resultados y en la mejora continua.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02050101005003 - MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA TESORERIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REFERENTES AL GASTO PÚBLICO

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de gestiones atendidas
Definición	Del total de gestiones programadas atender, este indicador mostrara el porcentaje que ya fue atendido en el Municipio.
Método de cálculo	(Número de gestiones solicitadas/ Número de gestiones atendidas)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	% Porcentaje de gestiones	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	% Porcentaje de gestiones

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	100	400 %
Segundo	25	0	76	304 %
Tercero	25	0	25	100 %
Cuarto	25	0	42	168 %
Acumulado	100	0	243	243 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	314
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS	
Total de Beneficiarios programados: 1102	
Programados	1102 BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
SERVICIO: MSMH/2-24 - SERVICIO: AGUA POTABLE	20,967.90	20,967.90	4,288.90	4,288.90	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	11,529.00	11,529.00	100 %	100 %	OTROS: 1102
SERVICIO: MSMH/3-24 - SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	89,113.00	89,113.00	0.00	0.00	38,321.00	38,321.00	29,194.00	29,194.00	21,598.00	21,598.00	100 %	100 %	OTROS: 1102
SERVICIO: MSMH/9-3T - 3T. SERVICIOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO.	224,143.09	224,143.09	0.00	0.00	112,147.48	112,147.48	73,737.61	73,737.61	38,258.00	38,258.00	100 %	100 %	OTROS: 1102
SERVICIO: MSMH10-243T - 3T. ADMINISTRACIÓN,PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASUNTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	790.98	790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	540.98	540.98	250.00	250.00	100 %	100 %	OTROS: 1102
SERVICIO: MSMH12-3T - : 3T. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA	443,392.02	443,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.69	103,950.69	339,441.33	339,441.33	100 %	100 %	OTROS: 100
SERVICIO: MSMH8-3T - 3T. SERVICIOS Y FUNCIONES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA, LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, SUS MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,239,119.60	1,239,119.60	579,944.54	579,944.54	497,617.68	497,617.68	161,557.38	161,557.38	0.00	0.00	100 %	100 %	OTROS: 1102

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02050101 - Implementar una gestión del ejercicio del gasto público enfocada en resultados y en la mejora continua.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02050101005004 - MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA ROP MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REFERENTES AL GASTO PÚBLICO

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de gestiones atendidas
Definición	Del total de gestiones programadas atender, este indicador mostrara el porcentaje que ya fue atendido en el Municipio.
Método de cálculo	(Número de gestiones solicitadas/ Número de gestiones atendidas)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	% Porcentaje de gestiones	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	% Porcentaje de gestiones

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	0	0 %
Segundo	25	0	0	0 %
Tercero	25	0	0	0 %
Cuarto	25	0	25	100 %
Acumulado	100	0	25	25 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	314
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS	
Total de Beneficiarios programados: 1102	
Programados	1102 BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
SERVICIO: MSMH/4-24 4 - SERVICIO DE PANTEONES 4 ROP	51,085.02	51,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,085.02	51,085.02	100 %	100 %	OTROS: 1102

NOMBRE DEL COMPONENTE:	02050101 - Implementar una gestión del ejercicio del gasto público enfocada en resultados y en la mejora continua.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	02050101005005 - MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES REFERENTES AL GASTO PÚBLICO

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de gestiones atendidas
Definición	Del total de gestiones programadas atender, este indicador mostrara el porcentaje que ya fue atendido en el Municipio.
Método de cálculo	(Número de gestiones solicitadas/ Número de gestiones atendidas)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	% Porcentaje de gestiones	Ascendente

META	
Descripción	100
Unidad de medida	% Porcentaje de gestiones

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	25	0	25	100 %
Segundo	25	0	25	100 %
Tercero	25	0	25	100 %
Cuarto	25	0	25	100 %
Acumulado	100	0	100	100 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	314
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS	
Total de Beneficiarios programados: 1102	
Programados	1102 BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
SERVICIO: MSMH11-7AM. - 7AM. SERVICIOS Y FUNCIONES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA MUNICIPAL, LOS SERVICIOS DE GESTIÓN, SUS MATERIALES Y SUMINISTROS.	206,720.00	206,720.00	53,975.40	53,975.40	42,694.31	42,694.31	56,008.72	56,008.72	54,041.57	54,041.57	100 %	100 %	OTROS: 1102

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0501 - INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

NOMBRE DEL COMPONENTE:	05010103 - Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	05010103001001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de acciones de electrificación realizados
Definición	Del total de postes para red electrica programados ampliar, este indicador mostrará el porcentaje que ya fue realizado
Método de cálculo	(Número de postes para red electrica ampliados/Número de postes programados)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	22	Poste para red electrica	Ascendente

META	
Descripción	22
Unidad de medida	Poste para red electrica

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	0	0	25	100 %
Segundo	0	0	25	100 %
Tercero	0	0	25	100 %
Cuarto	22	0	22	100 %
Acumulado	22	0	97	440.91 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	17
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS	
Total de Beneficiarios programados: 34	
Programados	34 BENEFICIARIOS

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
OBRA POR CONTRATO: SMH/FIIL/01 - "¿AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: AV. MORELOS, YUCUCHUJII, LOMA COYOTE - SIQUI-YHNUYUA DE LA DELEGA (2024)	2,260,600.89	2,260,600.89	0.00	0.00	2,260,600.89	0.00	0.00	1,736,607.73	0.00	523,993.16	100 %	100 %	OTROS: 34

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0503 - VIVIENDA

NOMBRE DEL COMPONENTE:	05030101 - Implementar acciones de mejoramiento y construcción de vivienda adecuada para la población vulnerable y marginada.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	05030101002001 - CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VIVIENDAS

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de metros cubicos construido
Definición	Del total de metros cubicos programados para construir, este indicador mostrará el porcentaje ya construido
Método de cálculo	(Número de metros cubicos construido/Número de metros cubicos programados construir)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	220	M3	Ascendente

META	
Descripción	220
Unidad de medida	M3

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	0	0	0	0 %
Segundo	0	0	0	0 %
Tercero	110	0	110	100 %
Cuarto	110	0	110	100 %
Acumulado	220	0	220	100 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	22
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS		
Total de Beneficiarios programados: 41		
Programados	21 MUJERES	20 HOMBRES

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	DARIO TRIMESTRE	
OBRA POR CONTRATO: MSMH/FIII02 - ¿CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS? (2024)	2,336,230.08	2,336,230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,230.08	2,336,230.08	100 %	100 %	MUJERES: 21 HOMBRES: 20

NOMBRE DEL PROGRAMA: 0505 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL COMPONENTE:	05050101 - Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.
NOMBRE DEL PROYECTO (ORIGINAL):	05050101003001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre	Porcentaje de metros cuadrados de Techado construidos
Definición	Del total de metros cuadrados de techado programados construir, este indicador mostrará el porcentaje que ya fue construido
Método de cálculo	(Número de metros cuadrados de techado construidos/Número de metros cuadrados programados construir)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Tipo de valor	Sentido esperado
Gestión	Eficiencia	Trimestral	600	M2	Ascendente

META	
Descripción	600
Unidad de medida	M2

AVANCE DE METAS				
Trimestre	Programada	Actualizada	Alcanzada	Porcentaje
Primero	0	0	0	0 %
Segundo	0	0	0	0 %
Tercero	300	0	0	0 %
Cuarto	300	0	0	0 %
Acumulado	600	0	0	0 %

VIVIENDAS	
Cantidad Programada	18
Descripción	Viviendas

DESGLOSE DE BENEFICIARIOS	
Total de Beneficiarios programados: 48	
Programados	48 ALUMNOS

DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:		BENEFICIARIOS
			1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALEN	
			AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	AVANCE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DARIO	
			COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	/MODIFICADO	TRIMESTRE	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %	



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/239/01747/2024 | INFORME | 2024 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | REPORTE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 2025-01-24 12:49:29 | MUNICIPIO | 00001000000517754311 | MSM850101C18 | MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM | TLAXIACO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN MARTIN HUAMELULPAM 69815 | municipiosanmartinhuamelulpam2325@outlook.com | 9531069842 | AUTORIDAD | REYNA SANTIAGO SANTIAGO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8027e4dbfeb3e58fb46f8c04156183fbc7c26332b84a77ba9ff84643640fcf8f |

FIRMA ELECTRÓNICA

G0uLegzmHt0Z95MpdCXLEpZxaLVfVACENG9zy/YWuYgwdM0WY7kRDG+3GqATLQzXW3ZiaCpuT1B2S2dNlInxFh1/PpKkQvoJE7Pi6o05rgjvPwXDEIn5Yyb3VoE+wL3tXuLbLN/jNJ+iYoB+Lf4xQoibT6QaHYRnobLDvMtfSCVDL7yfEIP77x8foxMemW/rcAtrZXWxbgpK+FCg86Jaf6G+vqxkGaJG+czB5FGYUpxaR0QpNMj+6ZORHeE1jIK9mW1bz49v9YWNwf47Ba8GXr86xclmDLFAnNc+Ff33PStFxEqJ3DP1mOCAwcbiJP3o9iHM92zZLEGsrIDc9Di8Q3g==